

Nykøbing F.
d. 13.04.2023

14 dages varsling, Sundbystræde.

Til beboerne

Mandag d. **24.04.2023** vil entreprenøren opstarte på udbedringen af fejl & mangler i boligerne. Boligen skal være disponibel for entreprenøren i tidsrummet kl. 08:00-16:00 på nedenstående dage.:

Adresse:	Tidsrum:
Bolig: (2, 8, 12, 1. sal)	Mandag d. 24.04.2023 (prøvegulv)
Bolig: (14, st.) (10, 2.sal) (16, 1.sal)	Tirsdag d. 25.04.2023 (prøvegulv)
Bolig: (2-20, ST.)	Onsdag d. 26.04.2023
Bolig: (22-32, ST.) og (2-20, 1.sal)	Torsdag d. 27.04.2023
Bolig: (22-32, 1. sal)	Fredag d. 28. 04.2023
Bolig: (4-26, 2. sal)	Tirsdag d. 02.05.2023
Bolig: (6-20, 3. sal)	Onsdag d. 03.05.2023

I nedenstående boliger udføres der prøveudbedring på gulve.:

- Type A – Sundbystræde 8, 1. sal
- Type B – Sundbystræde 2, 1. sal
- Type C – Sundbystræde 16, 1. sal
- Type D – Sundbystræde 14, ST.
- Type E – Sundbystræde 10, 2. sal
- Type F – Sundbystræde 12, 1. sal

Arbejdet indbefatter etablering af dilatationsskinne ved døråbninger og imellem entre/stuealrum jf. nedenstående eksempel markeret med blå.
Gulvarealet ved disse markeringer skal være ryddet, så entreprenøren kan skære – og monterer en dilatationsskinne.

Hvis du ikke er hjemme, bedes du venligst afleverer en nøgle i ejendomsfunktionærernes postkasse.

Med venlig hilsen
Rune Kühnel

Bygningskonstruktør
Friis Andersen Arkitekter.

